

下沢高西線 道路改良工事からのお知らせ (第 4 号) 最終版

立春とは申しませんが、まだまだ寒さ厳しき日が続いております。皆様におかれましては風邪など召されずにお過ごしでしょうか。

さて、下沢高西線 道路改良工事も大半の工事が完了し、1 月 31 日をもって通行止めを終了し、普段どおり通行して頂いております。先月の作業として、この道路復旧 (暫定仮設道路)、各構造物工事、ソレイユ南本町駐車場復旧、ガードパイプ取り付け等を施工しましたので右記にその様子を一部紹介いたします。

また、今月は下記作業をもって完成の運びとなります。そのため、昨年 10 月からの「下沢高西線 道路改良工事からのお知らせ」もこの号の発刊をもちまして終了とさせていただきます。特に地元皆様には『**長期間の通行止め**』等でご不便ご迷惑をお掛けする事ばかりでしたが、全面的なご理解とご協力を頂き、温かい対応で接して頂いた事は何よりも励みとなりました。この書面を通じて、工事に関わりました全作業者の代表として御礼を申し上げます。有り難うございました。

【先月 (1 月) の進捗】

- 先月の進捗率： **99.9%** (当初予定 93.1%) 予定より早く進捗しています。

【今月 (2 月) の予定】

- 今月の予定進捗率：100%
- 境界鋳設置 (各主要境界部に『市』と刻印されたプレートを設置します。)

【お知らせ】

・ 今後の工事について (舗装工事)

先月のお知らせでも周知しておりますが、道路開放にあたり暫定仮設道路として当社で施工完了しているのは、下層路盤 (碎石) までです。そのため舗装工事については別途、出雲市より舗装工事として発注があり、『有限会社 安喰工業』で工事を実施されます。

当社では施工時期、施工方法、交通規制等の詳細については把握しておりませんのでご了承願います。

・ 現場引き上げ時期について

現場作業終了後は片づけを行い、引き上げ作業となりますが、現場事務所の撤去を含め今月の下旬に予定しております。

【1 月度 現場作業状況】

		
<p>① 笠コンクリート打設 (以前設置したL型擁壁の上に計画道路面と高さを揃えるため、コンクリートを打設しました。)</p>	<p>② 左記コンクリート打設後の養生 (この時期は気温が低いためコンクリート打設後、シートで覆い右記方法で加温を行い、凍結防止を図り品質向上に努めました。)</p>	<p>③ 加温養生方法 (上記:ジェットヒーターと呼ばれる温風ヒーターで加温) (下記左: 投光器の発熱を利用し加温) (下記右: 練炭を専用のケースに入れ加温)</p>
		
<p>④ ソレイユ南本町駐車場復旧 (工事の影響で部分的に取壊しを行った駐車場を元通りに復旧しました。)</p>	<p>⑤ 転落防止柵の取り付け (落差のある部分は安全施設として転落防止柵を取り付けました。)</p>	<p>⑥ 暫定仮設道路工事『盛土』 (盛土は規定の厚さ毎に各ローラーで転圧しながら施工しています。)</p>
		
<p>⑦ 暫定仮設道路工事『下層路盤』 (下層路盤は碎石 (RC-40) を敷均してから転圧を行い厚さ 11 cm に仕上げています。)</p>	<p>⑧ 暫定仮設道路工事『プライムコート』 (道路開放にあたり碎石の飛散防止や表面水の浸透を防ぐ目的で碎石表面に乳剤を散布しています。)</p>	<p>⑨ 暫定仮設道路工事『完了』 (完了後は各バリケード類の安全施設を設置後、道路を解放しました。)</p>

※ご意見・ご質問等ございましたら下記連絡先までお願い致します。

【 本 社 】

有限会社 嘉村建設

所 在 地：出雲市宇那手町 355 番地

電 話：(0853) 48-0130

ファックス：(0853) 48-0168

U R L：<http://www.kamuken.co.jp>

【 作 業 所 】

下沢高西線 道路改良工事 作業事務所

所 在 地：出雲市塩冶町 1144-4

電 話：(0853) 31-4835

ファックス：(0853) 31-4835

E - m a i l：k-eiji@kamuken.co.jp

長い間お世話になりました。

末筆ながら、ご関係頂きました各関係機関をはじめ地元皆様方の益々のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

現場代理人 嘉村 栄二