



正応寺川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第3期

VOL.3 平成30年7月発行

正応寺川 砂防ダム第3期 工事現場だより

現場からのお知らせ

お詫び

6月29日の早朝に発生した局所的な豪雨（65 mm/日）により工事用道路の碎石や土砂が流れ、一部民家へ入り込む事案が発生しました。流出防止のため設けていた水路も凄まじい雨量で機能せず、ここを乗り越え市道へ流出しておりました。そのため、弊社では新たに2ヶ所の水路を緊急的に設け、合計3ヶ所の水路で表面水を川へ抜く対策をとりました。ご迷惑をお掛けした地元皆様には大変申し訳なく、お詫び申し上げます。今後は突然のゲリラ豪雨にも備えうる対策を施しておりますのでご安心いただきますようお願い申し上げます。

工事進捗

- ①ダム部分の掘削が完了し、いよいよ本堤工事に着手しています。
- ②本堤部では基礎コンクリートを打設し、ここへ壁面材を設置しています。



本堤掘削完了(右岸側)



本堤掘削完了(左岸側)



ダム部分 着手前(3月)



ダム部分 現在(7月)

※近日は猛暑日が続いていますが、現場は屋外での作業ですので水分補給、塩分補給を行いながら小まめに休憩を取り、熱中症に十分気を付けながら作業を行っております。

いま現場では…

写真①：堰堤の掘削完了後、上流側および下流側にそれぞれ基礎コンクリートを打設しました。

写真②：壁面材の搬入を行い仮置きしています。（不必要時はシートで覆っております。）

写真③：壁面材を組立てしています。（1枚毎に人力作業で差し込んでいます。）

写真④：最下段部の壁面材組立ては完了しました。



①基礎コンクリート打設



②壁面材搬入（仮置）



④最下段部組立て完了



③壁面材組立て作業

今後の工事予定（8月）

- ① 引き続き本堤工事を進めます。
※8月中旬より中詰土砂をセメント改良し堰堤を構築していきます。
- ② 8月は3月毎に実施している水文調査があります。関係する住民の皆様には前もって調査日を連絡いたしますのでご協力のほど宜しくお願い致します。
- ③ 8月11日（日）～15日（水）の5日間は弊社の夏季休暇となっております。現場は休工しますのでお知らせ致します。※この期間中は現場事務所前の敷鉄板部分を地元皆様に解放しますので車の駐車等ご自由にお使い下さい。

地元皆様へのお願い

今後（8月中旬以降）は、セメント系固化材等の搬入が本格的に始まります。そのため工事用道路について大型ダンプトラックの往来が増えますのでお知らせ致します。弊社としても安全に十分留意して運行致しますので何とぞご理解・ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

正応寺川 砂防ダム第3期 工事現場だよりへのご意見・ご質問等



引き続きご理解
とご協力を頂き
ますようお願い
申し上げます。

- ◆【連絡先】正応寺川 防災安全交付金（通常砂防）工事 第3期作業所
〒693-0105 出雲市宇那手町 381-1
電話：0853-48-2060（ファックス兼用）
E-mail：k-moriwaki@kamuken.co.jp
担当：森脇・小畑
- ◆【本社】有限会社 嘉村建設 〒693-0105 出雲市宇那手町 355
電話：0853-48-0130 ファックス：0853-48-0168
URL：<http://www.kamuken.co.jp>